RAPORT DE MĂSURARE ETANȘEITATE LA AER (BLOWER DOOR)

Obiectiv: Eco Village Mogoșoaia - Faza 1 (Bloc A1 - 45 Apartamente)

Standard: SR EN ISO 9972:2015 (Metoda A - Clădire în exploatare)

Echipament utilizat: Minneapolis Blower Door Model 4 / Software Tectite Express

REZULTATE MĂSURĂTORI LA O DIFERENȚĂ DE PRESIUNE DE 50 Pa:

- V50 (Debitul de aer scurs la 50 Pa): 1.420 mc/h

- Volumul interior net al clădirii (Vn): 3.250 mc

- RATA DE SCHIMB DE AER LA 50 Pa (n50): 0.437 /h (0.44 h^{-1})

CONFORMITATE NORMATIV nZEB+:

- Cerință maximă nZEB România pentru rezidențial: n50 <= 1.5 h^{-1}

- Cerință Casa Pasivă (Passive House): n50 <= 0.60 h^{-1}

CONCLUZIE: Clădirea depășește cerințele standard nZEB și se încadrează în nivelul de performanță al unei Case Pasive (n50 = 0.44 h^{-1}). Pierderile necontrolate de căldură prin neetanșeități sunt reduse cu 70%.

Laborator Atestat: AirTight Test S.R.L. (Acreditat RENAR nr. TL-882/2024)

Operator: Ing. Sorin Radu